

Số: **56** /TTr-UBND

Cam Lộ, ngày **12** tháng **5** năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v xin điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy - Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc - Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Dự án: Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy – Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc – Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 10/5/2019; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 với tổng mức đầu tư 6.783 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư chương trình mục tiêu tái cơ cấu Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 6.100 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 683 triệu đồng, phần giải phóng mặt bằng do UBND huyện tự bố trí kinh phí thực hiện; thời gian thực hiện dự án là 2016÷2022 (Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 22/4/2022). Với quy mô đầu tư:

Xây dựng mới 02 tuyến kênh tiêu chính T1 và T2 bằng đất và các công trình trên kênh

- Kênh T1: Chiều dài kênh tiêu chính T1, L= 1.646,6m (đoạn từ Km0+385,18 đến Km2+031,17).

+ Công trình trên kênh: Công điều tiết 05 cửa tại Km0+500; công qua đường tại Km0+910; làm mới 04 cầu máng qua kênh.

- Kênh T2: Chiều dài kênh tiêu chính T2, L= 434,5m.

+ Công trình trên kênh: 03 cống lấy nước D15cm; 06 cống lấy nước kết hợp thu nước tiêu; 02 công điều tiết; làm mới 01 công qua kênh.

Phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 03/6/2019, thời gian thực hiện 200 ngày từ ngày 11/6/2019 đến ngày 28/12/2019 và được UBND tỉnh Quảng Trị cho gia hạn tiến độ thi công công trình đến ngày 30/12/2020 tại Văn bản số 1001/UBND-NN ngày 13/3/2020.

Đến nay, dự án thi công cơ bản hoàn thành tuyến Kênh T1, công điều tiết tại Km0+500, công qua đường tại Km0+910 và 04 cầu máng tại K0+706; K0+817;

K1+80 và K1+437, giá trị khối lượng thực hiện 5.551 triệu đồng, đạt 91%. Các hạng mục còn lại tuyến kênh T2 và các công trình trên kênh đang triển khai thực hiện. Tổng nguồn vốn bố trí đến nay là 5.4000 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư chương trình mục tiêu tái cơ cấu Nông Nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 5.100 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 300 triệu đồng, Giải ngân 5.400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Năm 2021, UBND tỉnh bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, từ nguồn thu sử dụng đất, huyện đã trình xin gia hạn thời gian hợp đồng nhưng do không có nguồn nên không nhập được kế hoạch vốn, nên không gia hạn để triển khai thi công các hạng mục còn lại.

Năm 2022, UBND tỉnh bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, từ nguồn thu sử dụng đất. Để thực hiện đoạn còn lại và giải ngân nguồn vốn được bố trí, hoàn thành dự án phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của bà con nhằm phát huy hiệu quả đầu tư dự án, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy – Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc – Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, như sau:

+ Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 30/9/2022.

Lý do xin điều chỉnh:

Dự án: Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy – Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc – Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, thời gian thực hiện hợp đồng 200 ngày, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký 11/6/2019, dự kiến hoàn thành ngày 28/12/2019.

Dự án chậm tiến độ là do yếu tố khách quan như phụ thuộc vào nguồn vốn bố trí, công tác bàn giao mặt bằng chậm phần này do huyện tự bố trí kinh phí thực hiện 6.134 triệu đồng nên nguồn vốn ngân sách huyện cân đối còn khó khăn, thời tiết mưa lũ kéo dài, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài cụ thể: Từ năm tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và năm 2020 thời tiết mưa lũ kéo dài và các ngày mưa trong tháng nên chậm tiến độ khoảng 235 ngày; mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh đã 2 lần giãn cách xã hội nên chậm tiến độ khoảng 78 ngày. Công tác bàn giao giao mặt bằng chậm 120 ngày (bàn giao đợt 1 ngày 12/10/2019; bàn giao đợt 2 ngày 28/12/2020); năm 2021 không có nguồn vốn nên không thực hiện tránh nợ xây dựng cơ bản, Tổng cộng thời gian chậm tiến độ 415 ngày.

Năm 2022, UBND tỉnh bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, UBND huyện bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 để hoàn thành dự án theo đúng nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND



huyện.

Gói thầu xây lắp thi công chậm tiến độ là do yếu tố khách quan việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là phù hợp với quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 2, Điều 39, Nghị định 37/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ.

Nhằm khai thác đảm bảo hiệu quả của dự án UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30/9/2022.

Kính mong UBND tỉnh quan tâm, giải quyết./.


*Nơi nhận:*

- Như trên.

- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tuấn**