

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đ/c Cấp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng công trình  
Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Lăng**

Ngày 06/5/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Lăng. Tham dự họp có: Giám đốc và cán bộ phụ trách Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ, Phó Trưởng phòng KT&HT, đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện; đơn vị tư vấn giám sát (Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành) và đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng số 6). Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ, đại diện đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công trình, đồng chí Cấp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao là một trong những công trình trọng điểm của huyện phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao; là tiêu chí đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Công trình được khởi công từ tháng 8/2020, mặc dù UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức nhiều phiên họp và khảo sát thực địa, nhưng sau hơn 8 tháng triển khai, khối lượng công trình mới chỉ đạt 12%. Nếu không quyết tâm trong chỉ đạo triển khai thì không thể hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, phấn đấu hoàn thành bàn giao **trước ngày 31/12/2021** và đưa vào sử dụng phục vụ Đại hội Thể dục - Thể thao huyện đầu năm 2022, UBND huyện yêu cầu:

**1. Đối với Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện:**

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng lại kế hoạch về tiến độ thi công một cách chi tiết, hợp lý nhằm triển khai công trình đảm bảo đúng tiến độ.

- Rà soát lại hợp đồng thi công, yêu cầu Giám đốc đơn vị thi công có cam kết trách nhiệm về thời gian, tiến độ xây dựng và chất lượng công trình (cam kết nêu rõ nội dung đảm bảo về số lượng nhân công, máy móc, trang thiết bị để triển khai thi công...; các điều kiện và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm cam kết).

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc chỉ đạo, giám sát đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện xây dựng công trình theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ; kiểm tra, giám sát nghiêm túc công tác nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào và các công tác khác tại công trường. Duy trì tổ chức giao ban công việc hằng tuần, hằng tháng và kịp thời báo cáo cụ thể về tiến độ thi công, các khó khăn, vướng mắc khi thi công để UBND huyện biết, chỉ đạo giải quyết.

**2. Đối với đơn vị thi công:**

- Nghiêm túc thực hiện bố trí, huy động tối đa đội ngũ kỹ thuật, nhân công, vật tư, trang thiết bị xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch đề

ra và theo nội dung cam kết thực hiện; trong đó, chú trọng việc tăng số lượng nhân công có trình độ tay nghề cao để thi công các hạng mục quan trọng như hệ thống trụ, sàn bậc cấp, hệ thống giằng mái, nong nền...; đồng thời, quan tâm vấn đề an toàn lao động tại công trường.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TDĐT huyện và UBND thị trấn Diên Sanh trong công tác giám sát cộng đồng xây dựng công trình.

### **3. Đối với đơn vị Tư vấn giám sát:**


Bố trí kỹ sư giám sát thường xuyên, liên tục công việc tại công trường (24/24 giờ), nhất là tại thời điểm thi công và nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào; kịp thời báo cáo Ban QLDA các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình; giám sát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào, bảo dưỡng kết cấu hạng mục công trình.

### **4. Đối với Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-TDĐT huyện và UBND thị trấn Diên Sanh:**

Tích cực phối hợp với Ban QLDA, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác theo dõi, giám sát, phối hợp trong quá trình triển khai thi công nhằm mục đích nhận bàn giao thuận lợi khi đưa vào sử dụng công trình hiệu quả nhất.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- BTV Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT, VH-TT, Ban QLDA, Trung tâm VH-TT-TDĐT huyện;
- UBND thị trấn Diên Sanh;
- Đơn vị thi công, đơn vị TV giám sát;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT 

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Vân Quyết**