

Số: *471* /UBND-CN
Về việc báo cáo tình hình GPMB
các tiểu dự án thuộc dự án Hạ
tầng cơ bản cho phát triển toàn
diện tỉnh Quảng Trị

Gio Linh, ngày *20* tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Gio Linh nhận được văn bản số 622/SKH-KTN ngày 15/4/2021 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình GPMB các tiểu dự án thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. Sau khi làm việc với các phòng, ban chuyên môn. UBND huyện báo cáo như sau:

1. Tiến độ, khối lượng thực hiện, dự kiến tiến độ và tình hình giải ngân:

*** Công trình: Đường giao thông liên huyện Gio Linh – Cam Lộ.**

Tổng diện tích thu hồi là: 107.714,3 m²

Đối tượng bị ảnh hưởng là: 56 đối tượng, trong đó

Tổng kinh phí bồi thường là: 5.426.654.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí bồi thường: 4.635.168.000 đồng.

+ Chi phí đơn vị tư vấn đo đạc địa chính: 224.499.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn xác định giá đất cụ thể: 566.987.000 đồng.

Đang thẩm định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ. Sau khi có Quyết định phê duyệt sẽ tiến hành chi trả, bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình.

Đã đề xuất nhu cầu vốn GPMB trong năm 2021 là: 5.426.654.000 đồng.

Công trình chưa giải ngân.

*** Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng-Cửa Việt.**

Tổng diện tích thu hồi đợt 1 : 120.802 m².

Tổng diện tích thu hồi đợt 2 : 4.426 m².

Đối tượng bị ảnh hưởng dự kiến : 336 đối tượng.

Công trình đang trong quá trình kiểm đếm khối lượng bị ảnh hưởng, số lượng đã kiểm đếm 103/336 đối tượng.

Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng, tiến hành áp giá, công khai, kết thúc công khai, giải quyết các thắc mắc (nếu có), trình thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng xây dựng công trình.

Công trình chưa giải ngân.

2. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất:

Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng-Cửa Việt một số hộ dân chưa thống nhất với chủ trương thu hồi đất, chưa ký quy chủ.

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các Sở Ban, ngành cấp tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện để công trình sớm hoàn thành công tác GPMB.

Vậy, UBND huyện Gio Linh báo cáo để Sở Kế hoạch & Đầu tư được biết để phối hợp thực hiện./. *gln*

Nơi nhận: ls

- Như trên (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- Lưu: VT.



Phan Văn Hòa
Phan Văn Hòa