

Số: /BC-UBND

Đakrông, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 4 năm 2022

Thực hiện Công văn số 836/UBND-TH ngày 28/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc và báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 861/SKH-TH ngày 4/5/2022 về việc chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị giao ban XDCB năm 2022, UBND huyện Đakrông báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 tính đến 30/4/2022, ước đến tháng 31/5/2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn XDCB

Tổng nguồn vốn XDCB năm 2022 (tính đến 30/4/2022) được phân bổ là: 46.953 triệu đồng; Khối lượng thực hiện: 16.103,677 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 13.667,568 triệu đồng (*bao gồm vốn tạm ứng*); Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn là: 29,11%. Dự kiến giải ngân đến tháng 5/2022: 24.102,024 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,33%.

Cụ thể phân bổ các nguồn vốn như sau:

1. Nguồn ngân sách huyện:

Kế hoạch vốn năm 2022 là: 29.553 triệu đồng; Khối lượng thực hiện: 7.580,29 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 6.087,44 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn là: 20,6%; dự kiến giải ngân đến tháng 5/2022: 11.432,875 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,69%, trong đó:

+ *Vốn XDCBTT huyện quản lý:*

- Kế hoạch vốn 10.553,0 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 6.287,59 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 4.994,74 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 47,33%.
- Dự kiến giải ngân đến tháng 5/2022: 5.753,53 triệu đồng, đạt tỷ lệ 54,52%.

+ *Nguồn đối đất lấy CSHT:*

- Kế hoạch vốn 8.500 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 200 triệu đồng;

Hiện nay, các dự án tạo quỹ đất đang được triển khai xây dựng, chưa đưa vào đấu giá nên chưa tạo được nguồn thu. Vì vậy, các công trình từ nguồn đổi đất lấy cơ sở hạ tầng chưa có vốn để phân bổ.

+ *Nguồn bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp):*

- Kế hoạch vốn 10.553,0 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 1.092,7 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 1.092,7 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 10,41%.
- Dự kiến giải ngân đến tháng 5/2022: 5.479,345 triệu đồng, đạt tỷ lệ 52,18%

2. Nguồn ngân sách tỉnh:

- Kế hoạch vốn 17.400,0 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 8.523,387 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 7.580,128 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 43,56%.
- Dự kiến giải ngân đến tháng 5/2022: 12.669,149 triệu đồng, đạt tỷ lệ 72,81%

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

II. Khó khăn, vướng mắc

- Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân để đền bù GPMB gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án đổi đất lấy CSHT, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Một số công trình chưa có vốn để phân bổ nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công như nguồn đổi đất lấy CSHT, nguồn xổ số kiến thiết phân bổ chưa đủ kế hoạch vốn.

- Đến hiện tại, một số công trình vốn đầu tư đã được phân bổ vốn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 15%, cụ thể:

+ Nguồn ngân sách huyện: có 05 công trình, trong đó 02 công trình chuyển tiếp, 03 công trình xây mới. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc GPMB, bị lỗi trong quá trình cấp mã dự án, một số công trình đã hoàn thành đang chuẩn bị nhiệm vụ thanh toán khối lượng còn lại.

+ Nguồn ngân sách tỉnh: có 02 công trình, trong đó 01 công trình chuyển tiếp hiện đang hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, 01 công trình xây mới vốn được phân bổ miễn, dự kiến giải ngân tháng 5/2022.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

III. Đề xuất các đơn vị thi công có quy mô vốn lớn tham gia dự Hội nghị giao ban:

Các công trình có tỷ lệ giải ngân dưới 15% đều có quy mô vốn nhỏ, và dự kiến giải ngân trong tháng 5/2022, vì vậy UBND huyện không đề xuất công ty tham gia dự Hội nghị giao ban.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tháng 4/2022, UBND huyện Đakrông báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;
- Sở KH và ĐT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Ngọc Châu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG 4 NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục Dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư/QLDA	TMBT	Vốn bố trí		KL thực hiện so với KHV 2022 đến 30/4/2022	Giải ngân đến 30/4/2022	Tỉ lệ giải ngân đến 30/4/2022 (%)	Dự kiến giải ngân đến 31/05/2022		Giải trình công trình tỷ lệ giải ngân dưới 15%
					LK vốn đã bố trí đến 2021	Kế hoạch vốn 2022				Giải ngân	Tỷ lệ (%)	
	TỔNG CỘNG			123.324,914	19.076,200	46.953,000	16.103,677	13.667,568	29,11	24.102,024	51,33	
A	NGÂN SÁCH HUYỆN			66.240,539	9.676,200	29.553,000	7.580,290	6.087,440	20,60	11.432,875	38,69	
I	Nguồn XDCB TT huyện Quản lý			21.324,000	3.076,200	10.553,000	6.287,590	4.994,740	47,33	5.753,530	54,52	
1.1	Trá nợ động XDCB và quyết toán DAHT			-	-	2.185,200	2.085,200	2.026,138	92,72			
1	Thanh toán nợ động XDCB					2.085,200	2.085,200	2.026,138	97,17			
-	Trường PTDT bán trú THCS Ba Nang, thôn Tà Rọc	7449366	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			1,818	1,818	1,818	100,00	1,818	100,00	
-	Nhà VH thiếu nhi huyện	7199029	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			267,023	267,023	267,023	100,00	267,023	100,00	
-	Đường từ nhà khách Ủy ban đến TTBD chính trị huyện	7136666	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			91,321	91,321	91,321	100,00	91,321	100,00	
-	Sửa chữa hệ thống thủy lợi Khe Luồi, xã Mồ Ó, huyện Đakrông.	7710947	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			0,327	0,327	0,327	100,00	0,327	100,00	
-	Trường tiểu học Tà Long	7648950	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			130,000	130,000	130,000	100,00	130,000	100,00	
-	Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Nhà 02 tầng 08 phòng học	7629155	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			28,041	28,041	28,041	100,00	28,041	100,00	
-	Nhà văn hóa thôn A Ngo, Xã A Ngo	7748375	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			9,417	9,417	9,417	100,00	9,417	100,00	
-	Nhà Văn hóa thôn Cọp, xã Húc Nghi	7696319	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			8,612	8,612	8,612	100,00	8,612	100,00	
-	Duy tu, sửa chữa đường nội thôn A Pun, xã Tà Rụt	7828798	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			26,771	26,771	26,771	100,00	26,771	100,00	
-	Duy tu sửa chữa nước sinh hoạt thôn A Pun, thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt 2, Tà Rụt 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông	7828804	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			62,668	62,668	62,668	100,00	62,668	100,00	
-	Đường giao thông thôn Chân Rò, xã Đakrông (Km0+750,11-Km1+300)	7748368	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			8,550	8,550	8,550	100,00	8,550	100,00	
-	Đường giao thông TTCX đi Tà Mên, xã Ba Nang, huyện Đakrông	7130616	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			130,668	130,668	130,668	100,00	130,668	100,00	
-	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Ruộng xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông	7752163	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			11,281	11,281	11,281	100,00	11,281	100,00	
-	Duy tu sửa chữa nước sinh hoạt thôn A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông	7828803	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			2,567	2,567	2,567	100,00	2,567	100,00	
-	Đường liên thôn Xa Lăng - Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông	7799425	Ban QLDA&TXD&PTQĐ			0,266	0,266	0,266	100,00	0,266	100,00	
-	Thiết bị hệ thống công sự trận địa, sơ chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đakrông	7004686	Ban CHQS huyện			4,344	4,344	4,344	100,00	4,344	100,00	
-	Kho tạm giữ tang vật vi phạm hành chính của công an huyện Đakrông	7771404	Công an huyện			2,816	2,816	2,816	100,00	2,816	100,00	

TT	Danh mục Dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư/QLDA	TMĐT	Vốn bố trí		KL thực hiện so với KHV 2022 đến 30/4/2022	Giải ngân đến 30/4/2022	Tỷ lệ giải ngân đến 30/4/2022 (%)	Dự kiến giải ngân đến 31/05/2022		Giải trình công trình tỷ lệ giải ngân dưới 15%
					LK vốn đã bố trí đến 2021	Kế hoạch vốn 2022				Giải ngân	Tỷ lệ (%)	
-	Sửa chữa tường rào, cổng công an huyện Đakrông	7882387	Công an huyện			1,425	1,425	1,425	100,00	1,425	100,00	
-	Đường giao thông thôn Xa Đăng xã Đakrông	7807916	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			97,824	97,824	97,824	100,00	97,824	100,00	
-	Duy tu, sửa chữa đường liên thôn La Tó - Cốp, xã Húc Nghi	7830104	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			15,741	15,741	15,741	100,00	15,741	100,00	
-	Nhà văn hóa thôn Tà Rụt 2 xã Tà Rụt	7797464	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			33,243	33,243	33,243	100,00	33,243	100,00	
-	Nhà văn hóa thôn Khe Ngai, xã Đakrông	7837366	UBND xã Đakrông			160,000	160,000	159,651	99,78	160,000	100,00	
-	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Mồ Ó, huyện Đakrông	7485857	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			54,106	54,106	54,106	100,00	54,106	100,00	
-	Sửa chữa, khắc phục thiên tai đường giao thông nông thôn thôn Khe Van, Ruộng và Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông	7393406	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			61,941	61,941	61,941	100,00	61,941	100,00	
-	Xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Krông Klang	7683946	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			4,178	4,178	4,178	100,00	4,178	100,00	
-	Trường tiểu học số 2 Hướng Hiệp. HM: Nhà 4 phòng học (tầng 2)	7750123	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			1,247	1,247	1,247	100,00	1,247	100,00	
-	Trường mầm non số 2 Đakrông, thôn Tà Leng; Hạng mục: Nhà 02 phòng học	7672807	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ			14,346	14,346	14,346	100,00	14,346	100,00	
-	Cải tạo trụ sở làm việc UBND huyện và mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến cấp huyện, cấp xã	7915130	VP HĐND và UBND huyện			142,455	142,455	142,455	100,00	142,455	100,00	
-	Bê tông hóa đường nội thôn Na Năm (tuyến 1) xã Triệu Nguyên	7787686	UBND xã Triệu Nguyên			128,327	128,327	112,062	87,33	128,327	100,00	
-	Bê tông hóa đường nội thôn Na Năm (tuyến 2) xã Triệu Nguyên	7799183	UBND xã Triệu Nguyên			42,063	42,063	32,757	77,88	42,063	100,00	
-	Nhà văn hóa xã Triệu Nguyên	7773996	UBND xã Triệu Nguyên			24,745	24,745	10,228	41,33	24,745	100,00	
-	Sân thể thao, điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em	7820670	UBND xã Triệu Nguyên			134,493	134,493	134,493	100,00	134,493	100,00	
-	Khu thể thao và công trình phụ trợ thôn Na Năm, Xuân Lâm	7836983	UBND xã Triệu Nguyên			253,701	253,701	248,594	97,99	253,701	100,00	
-	Nhà văn hóa 02 thôn Xuân Lâm và Na Năm	7774826	UBND xã Triệu Nguyên			128,875	128,875	115,357	89,51	128,875	100,00	
2	<i>Trả nợ thẩm tra quyết toán DAHT</i>					100,000			-			
1.2	Công trình hoàn thành, chuyển tiếp			8.574,000	3.076,200	5.497,800	3.531,968	2.394,180	43,55	4.610,187	83,86	
1	Nâng cấp tuyến đường nội thị trấn Krông Klang; Hạng mục: Tuyến nối đường Hùng Vương và tuyến nối đường Lê Duẩn	7888659	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ	1.600,000	600,000	1.000,000	430,000	2,314	0,23	153,845	15,38	Hiện tại 1 tuyến đang thi công; 1 tuyến vướng điều chỉnh mặt bằng, dự kiến bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 5
2	Sửa chữa Trụ sở cơ quan MTTQVN huyện; Hạng mục: Nhà 2 tầng, sân, hàng rào.	7882222	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ	550,000	200,000	350,000	340,000	-	-	345,116	98,60	Chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân
3	Xây dựng nhà 1 cửa xã A Vao, huyện Đakrông	7886106	Ban QLDAĐTĐ&PTQĐ	2.000,000	626,200	1.373,800	1.100,000	735,874	53,56	1.357,652	98,82	
4	Cắm mốc thực địa theo quy hoạch giao thông thị trấn Krông Klang	7929248	Phòng kinh tế và Hạ tầng	459,000	150,000	309,000	300,000	299,667	96,98	309,000	100,00	

TT	Danh mục Dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư/QLDA	TMĐT	Vốn bố trí		KL thực hiện so với KHV 2022 đến 30/4/2022	Giải ngân đến 30/4/2022	Tỉ lệ giải ngân đến 30/4/2022 (%)	Dự kiến giải ngân đến 31/05/2022		Giải trình công trình tỷ lệ giải ngân dưới 15%
					LK vốn đã bố trí đến 2021	Kế hoạch vốn 2022				Giải ngân	Tỷ lệ (%)	
5	Thiết bị hệ thống công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập phòng thủ huyện Đakrông (Giai đoạn 2)	7004686	Ban CHQS huyện	965,000	500,000	465,000	465,000	459,357	98,79	465,000	100,00	
6	Trụ sở xã Húc Nghi	7910696	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	3.000,000	1.000,000	2.000,000	896,968	896,968	44,85	1.979,574	98,98	
1.3	Đổi ứng công trình sử dụng vốn cấp trên			8.800,000	0,000	870,000			-			
1	Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị	7949793	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	8.800,000		870,000			-			Đang tiến hành thủ tục CĐT Xây lắp, đã phát sinh giải ngân 17,23% ở nguồn vốn bổ sung có mục tiêu
1.4	Công trình KCM			3.950,000		2.000,000	670,422	574,422	28,72	1.143,343	57,17	
1	Sửa chữa trụ sở xã A Bung	7941457	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	500,000		300,000	36,000		-	175,000	58,33	Mã DA được cấp bị lỗi đang nhờ STC hỗ trợ, chưa nhập được Tabmis
2	Sân, hàng rào khuôn viên hội trường UBND huyện	7933150	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	700,000		300,000	241,887	241,887	80,63	243,585	81,20	
3	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn Pa Hy, xã Tà Long	7949787	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	1.000,000		550,000	87,303	87,303	15,87	115,350	20,97	
4	Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn A Liêng, xã Tà Rụt	7949788	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	1.050,000		550,000	60,000		-	362,428	65,90	Đang làm thủ tục giải ngân, dự kiến t5 giải ngân trên 65%
5	Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Hoàn thiện 1 phòng học bộ môn	7933149	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	700,000		300,000	245,232	245,232	81,74	246,980	82,33	
II	Nguồn đối đất lấy CSHT			41.416,539	6.600,000	8.500,000	200,000	-	-	-	-	-
1.1	Công trình hoàn thành, chuyển tiếp			18.416,539	6.600,000	4.500,000	200,000	-	-	-	-	-
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phát triển khu đô thị mới khu vực Khe Luồi xã Mô Ó		Phòng TC-KH	1.916,539	600,000	300,000			-			Chưa có vốn
2	San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2)	7927383	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	15.000,000	5.000,000	3.700,000			-			Chưa có vốn
3	Nhà văn hóa khóm II thị trấn Krông Klang	7929843	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	1.500,000	1.000,000	500,000	200,00		-			Chưa có vốn
1.2	Công trình KCM			23.000,000		4.000,000			-			
1	Tạo quỹ đất xây dựng Khu đô thị mới tại khóm A Rông, Khe Xong thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)		Ban QLDA&TXD&PTQĐ	15.000,000		2.000,000			-			Chưa có vốn
2	Tạo quỹ đất xây dựng Khu dân cư mới tại khóm A Rông, Khe Xong phía Đông Bắc đường Xuân Diệu, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông	7949786	Ban QLDA&TXD&PTQĐ	8.000,000		2.000,000			-			Chưa có vốn
III	Bổ sung có mục tiêu (+NST hỗ trợ 2021)			3.500,000		10.500,000	1.092,700	1.092,700	10,41	5.479,345	52,18	
1	Trụ sở xã A Ngo; HM: Nhà làm việc, phòng l cửa và các hạng mục phụ trợ		Ban QLDA&TXD&PTQĐ	2.000,000		2.000,000	192,131	192,131	9,61	708,131	35,41	Vốn sự nghiệp-Mới phê duyệt BC KTKT tháng 04/2022
2	Sửa chữa trụ sở xã Đakrông		Ban QLDA&TXD&PTQĐ	1.500,000		1.500,000	144,545	144,545	9,64	534,545	35,64	Vốn sự nghiệp-Mới phê duyệt BC KTKT tháng 04/2022

TT	Danh mục Dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư/QLDA	TMĐT	Vốn bố trí		KL thực hiện so với KHV 2022 đến 30/4/2022	Giải ngân đến 30/4/2022	Tỷ lệ giải ngân đến 30/4/2022 (%)	Dự kiến giải ngân đến 31/05/2022		Giải trình công trình tỷ lệ giải ngân dưới 15%
					LK vốn đã bố trí đến 2021	Kế hoạch vốn 2022				Giải ngân	Tỷ lệ (%)	
3	Sửa chữa trụ sở xã Hướng Hiệp	7942948	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ			500,000			-	300,000	60,00	Vốn sự nghiệp-Mới phê duyệt BC KTKT tháng 04/2022
4	Sửa chữa trụ sở xã Ba Lòng	7942947	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ			1.200,000	101,387	101,387	8,45	400,387	33,37	Vốn sự nghiệp-Mới phê duyệt BC KTKT tháng 04/2022
5	Di dời hạ tầng kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km39+600-Km42+00 (qua thị trấn Krông Klang) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị	7949793	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ			3.800,000	654,637	654,637	17,23	2.924,282	76,95	
6	Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông		Ban QLDAĐT XD&PTQĐ			1.500,000			-	612,000	40,80	Vốn sự nghiệp-Mới phê duyệt BC KTKT tháng 04/2022
B	NGÂN SÁCH TỈNH			57.084,375	9.400,000	17.400,000	8.523,387	7.580,128	43,56	12.669,149	72,81	
1	Nhà nội trú trường THPT Đakrông	7883449	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	5.500,000	1.500,000	1.500,000	900,000	49,613	3,31	649,613	43,31	Đang làm thủ tục nghiệm thu, dự kiến tháng 5 giải ngân 43%
2	Trường THCS thị trấn Krông Klang. HM: Nhà hiệu bộ	7907940	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	2.700,000	900,000	1.200,000	1.000,000	907,128	75,59	1.057,128	88,09	
3	Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang. HM: Nhà 08 phòng học	7907941	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	5.500,000	1.500,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	100,00	1.200,000	100,00	
4	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2)	7934251	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	15.000,000		4.000,000	701,441	701,441	17,54	3.238,993	80,97	
5	Hội trường Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông	7911840	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	7.000,000	3.500,000	2.000,000	1.129,968	1.129,968	56,50	1.129,968	56,50	
6	Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông	7929844	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	7.300,000		2.000,000	1.639,257	1.639,257	81,96	1.987,726	99,39	
7	Chợ trung tâm khu vực Tà rụt, huyện Đakrông	7910695	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	5.000,000		2.000,000	1.452,721	1.452,721	72,64	1.425,721	71,29	
8	Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1)	7906134	Ban QLDAĐT XD&PTQĐ	6.000,000	2.000,000	3.000,000	500,000	500,000	16,67	1.980,000	66,00	
9	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông đến năm 2035, định hướng đến năm 2040	7948772	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.084,375		500,000			-	100,000	20,00	Đang trình phê duyệt CĐT VT LHSMT, vốn phân bổ muện