

BÁO CÁO

Về việc quá trình thực hiện và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ hợp đồng thi công xây dựng Hạng mục công trình: Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh thuộc dự án Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Thực hiện văn bản số 390/UBND – KT ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh và văn bản số 509/SNN-QLCL ngày 14/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Gio Linh báo cáo các nội dung theo quy định tại điều 51 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ như sau:

a) Việc quản lý thực hiện dự án: Thực hiện quản lý theo đúng quy định hiện hành.

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá trình thực hiện dự án:

Dự án: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 với tổng mức đầu tư: 104.742.000.000 đồng. Trong đó: Hạng mục công trình Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh do UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư có tổng dự toán là 19.724.687.000 đồng, thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016 đến 2020; Tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị dự án đã được phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2021.

Đến nay, khối lượng công việc đã thực hiện là 15,795 tỷ đồng, trong đó đã nghiệm thu là 15,207 tỷ đồng. Tất cả các nội dung công việc đã thực hiện đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Về các biến động trong quá trình thực hiện dự án: Dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện theo tiến độ bố trí vốn. Trong hai năm 2020 và 2021 công trình dừng thi công do không được phân bổ vốn.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Việc huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý;

Từ khi khởi công đến 31/12/2019, nguồn vốn bố trí cho hạng mục công trình mới chỉ là: 15,016 tỷ đồng (đã giải ngân 100% vốn trước tháng 12/2019); Năm 2020, công trình không được bố trí vốn; Năm 2021, công trình được đưa vào kế hoạch bố trí 3,6 tỷ đồng nhưng không được phân bổ vốn.

Năm 2022, công trình tiếp tục được bố trí kế hoạch vốn 3,6 tỷ đồng tại quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh, ngày 22/02/2022, UBND huyện Gio Linh đã có tờ trình số 26/TTr-UBND trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thi công thực hiện hợp đồng ngày 21/3/2020; tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 21/3/2022 đề nghị Sở Tài chính phân bổ vốn để đủ điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện nhằm tránh gây nợ đọng.

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu:

Trước 31/12/2019, các nhà thầu đều đáp ứng năng lực thực hiện dự án, trong hai năm 2021-2022 do công trình dừng thi công nên chưa đánh giá được, sau khi được phân bổ vốn để tiếp tục thực hiện, Chủ đầu tư sẽ đánh giá lại năng lực các nhà thầu và sẽ có báo cáo sau.

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền:

Do tiến độ bố trí vốn kéo dài nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đơn giá vật liệu, nhân công ngày càng tăng trong khi gói thầu hợp đồng trọn gói nên gây ảnh hưởng lớn trong việc thực hiện dự án.

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền:

Đề nghị kịp thời phân bổ vốn để dự án được tiếp tục triển khai.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến 2022.

Đề nghị cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trên thêm 162 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh và thông báo phân bổ vốn năm 2022.

Vậy, UBND huyện Gio Linh báo cáo đề UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở liên quan được biết và trình quyết định các đề xuất trên.

Kính mong sự quan tâm của quý cấp.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Các Sở KH-ĐT, Tài Chính;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Hoá