

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143 /SKH-KTN

Quảng Trị, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Vv bổ sung làm rõ việc kéo dài thời gian thực hiện gói thầu: Vùng nuôi cá HTX My Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 69/UBND-NN ngày 07/01/2021 về việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện gói thầu Vùng nuôi cá HTX My Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng;

Sau khi rà soát hồ sơ và kiểm tra thực địa tại hiện trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công trình Vùng nuôi cá HTX My Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng chưa được xác định rõ ràng như: thời gian dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cam kết thực hiện phần công việc do nhân dân đầu tư, việc bàn giao cho đơn vị quản lý và sử dụng công trình sau đầu tư. Do đó, thiếu cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét, kéo dài thời gian thực hiện gói thầu. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung báo cáo, làm rõ các nội dung sau:

- Về thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: Gói thầu Vùng nuôi cá HTX My Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng có thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt là 120 ngày. Tuy nhiên đến nay, gói thầu chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để thi công. Tại quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình quy định: địa phương, đơn vị hưởng lợi tự giải phóng mặt bằng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung văn bản cam kết của địa phương về việc tự giải phóng mặt bằng, trong đó cần nêu rõ thời gian cụ thể hoàn thành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Thực hiện phần công việc do nhân dân thực hiện và bàn giao quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư: các hạng mục do nhân dân thực hiện được phê duyệt tại quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh gồm các tuyến đê bao nội hồ và nạo vét các hồ nuôi cá với chi phí 606,305 triệu đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế công trình, dự án chưa xác định được cá nhân/tổ chức thực hiện các hạng mục do nhân dân thực hiện và chưa xác định được sau khi công trình hoàn thành bàn giao cho đơn vị nào quản lý. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo làm rõ phần công việc do nhân dân

thực hiện (có bản cam kết bố trí vốn đối ứng và thực hiện của đơn vị/cá nhân thực hiện), đồng thời làm rõ việc bàn giao đơn vị quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư.

- Mục đích sử dụng nguồn vốn: công trình Vùng nuôi cá HTX Mỹ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng thuộc Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững, đối tượng hỗ trợ được quy định tại quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm: các hạng mục cấp và tiêu nước, cấp điện, đường giao thông nội vùng của các vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống tập trung quy mô lớn. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) rà soát và chịu trách nhiệm về các hạng mục, nội dung được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định tại quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và mục đích sử dụng công trình sau đầu tư.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung làm rõ để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:** nl

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, KTN(NL).

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Nghiệm**