

Số: **165** /QĐ-SKH-DN

Quảng Trị, ngày **17** tháng 11 năm 2020

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 ;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1175/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh;

Trên cơ sở Văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư và hồ sơ kèm theo do Tổng Công ty Phát điện 2 nộp ngày 30/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án “Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1”, quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1175/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

| TT | Nội dung thực hiện | Tiến độ thực hiện |
|----|--|---|
| 1 | Hoàn tất các thủ tục chủ trương đầu tư | Đến tháng 8/2017 |
| 2 | Lựa chọn tư vấn đo gió, lập BCNCKT | Từ tháng 8/2017 đến tháng 9/2017 |
| 3 | Thời gian quan trắc gió theo quy định | Từ tháng 11/2017 đến hết tháng 10/2018 |
| 4 | Lập BCNCKT và phê duyệt BCNCKT | Từ tháng 9/2018 |



| | | |
|----|---|--|
| | | đến tháng 2/2019 |
| 5 | Lập và phê duyệt TKBVTC và Dự toán các công trình phụ trợ | Trong tháng 8/2019 |
| 6 | Lập phương án và tiến hành ĐB&GPMB | Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2021 |
| 7 | Khởi công và thi công các công trình cơ sở hạ tầng | Từ tháng 12/2019 đến cuối tháng 12/2020 |
| 8 | Tuyển chọn Nhà thầu và lập HSMT gói thầu EPC | Từ tháng 4/2019 đến cuối tháng 8/2020 |
| 9 | Lựa chọn nhà thầu EPC | Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021 |
| 10 | Triển khai thi công xây dựng gói thầu EPC | Từ tháng 04/2021 đến tháng 05/2022 |
| 11 | Hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng | 30/6/2022 |

Điều 3. Tổng Công ty Phát điện 2 có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục pháp lý và tổ chức thực hiện dự án tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo tiến độ được gia hạn.

Điều 4. Quyết định này được làm thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho Tổng Công ty Phát điện 2 và 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *TE*
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các Sở: CT, TN&MT, XD (P/h);
- UBND huyện Hướng Hóa (P/h);
- Lưu: VT, DN_{TĐVHCC}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ
KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

Nguyễn Huy

Nguyễn Huy