

BÁO CÁO

**V/v giải trình đến hết tháng 4/2022 giải ngân đạt dưới 15%
vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Văn bản số 836/SKH-TH ngày 28/4/2022 về việc đôn đốc và báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Hải Lăng kính báo cáo như sau:

1. Cầu Cầu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá - Trà Lộc (ĐH.50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (ĐH.50a): Hiện nay, dự án đang thực hiện công tác GPMB và Thông báo mời thầu xây lắp. Ngày 19/5/2022 mở thầu, dự kiến cuối tháng 5 ký kết hợp đồng xây lắp.

- Vốn đã bố trí (Nguồn ngân sách Trung ương): 20.000 triệu đồng;
- Giá trị đã giải ngân 4 tháng đầu năm: 1.435 triệu đồng;
- Dự kiến đến 15/6/2022: Giải ngân 100% kế hoạch vốn.

2. Trung tâm văn hóa - thể thao, huyện Hải Lăng:

Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà thầu có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư: Cho điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng điều chỉnh với lý do chủ yếu: *sự biến động giá vật liệu xây dựng tăng cao và ảnh hưởng dịch covid-19*. Tuy nhiên, đề nghị nhà thầu nêu không có cơ sở để thực hiện.

Tháng 3/2022, Nhà thầu có văn bản gửi Tòa án đề nghị chấm dứt hợp đồng. Hiện nay, Tòa án đang giải quyết, dự kiến ngày 15/5/2022 sẽ có Bản án cho chấm dứt hợp đồng. Sau khi có Bản án, Ban hoàn thiện thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án đúng theo tiến độ đề ra và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Vốn đã bố trí (Nguồn ngân sách tỉnh): 9.000 triệu đồng;
- Giá trị đã giải ngân 4 tháng đầu năm: 40 triệu đồng;
- Dự kiến đến 30/6/2022: Giải ngân vượt theo quy định Nghị Quyết HĐND.

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Hải Lăng kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện;
- GD, các PGĐ Ban;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Hòa