

Số: 314/TTr-PTNT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 8 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc chấm dứt hợp đồng và chỉ định thầu khối lượng còn lại thuộc gói thầu: Thi công san tạo mặt bằng và đường giao thông nội bộ (Tuyến Chính, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị


Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết định: Số 1995/QĐ-UBND ngày 24/8/2016, số 2534/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; Tổng mức đầu tư dự án là 39.165 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách TW hỗ trợ: 27.416 triệu đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 11.749 triệu đồng, đến nay vốn bố trí cho dự án là 27.416 triệu đồng (vốn Trung ương); thời gian thực hiện dự án đã điều chỉnh đến ngày 31/12/2021; **Mục tiêu chính của dự án:** Di dân khẩn cấp (60 hộ, 297 khẩu) ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dự án gồm có 5 gói thầu xây lắp, trong đó có 4 gói thầu đã hoàn thành, còn 01 gói thầu chưa hoàn thành đó là gói thầu: Thi công san tạo mặt bằng và đường giao thông nội bộ (Tuyến Chính, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (viết tắt là "GTCHT"), đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án và công tác bố trí dân cư vùng thiên tai. Gói thầu "GTCHT" do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên (Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) trúng thầu và thi công theo hợp đồng số 270/HĐXD-PTNT ngày 18/10/2016.

Ngày 4/6/2021 Chi cục Phát triển nông thôn đã có Thông báo số 227/PTNT-DA về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng gói thầu nói trên để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực vào thi công hoàn thành dự án. Trong Thông báo có nội dung "Chủ đầu tư đề nghị Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên đến Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị hoàn thành các thủ tục sớm theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng đã ký kết trước ngày 4/7/2021. Nếu sau thời gian này Nhà thầu không đến, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết". Nhưng trong thời gian trên Nhà thầu thi công cũng không đến Chi cục để hoàn thành các thủ tục theo quy định. Sau đó, Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi giấy mời và công văn để tổ chức đi rà soát khối lượng thực tế tại hiện trường nhưng nhà thầu thi công vẫn tiếp tục không tham gia (cũng



không có lý do). Đó đó, đến ngày 19/7/2021 Chi cục Phát triển nông thôn cùng đơn vị Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đi rà soát và chốt khối lượng hiện có tại hiện trường (*Không có nhà thầu thi công, có mời mà không tham gia*). Khối lượng ước tính tại hiện trường nhà thầu thi công đã thực hiện là **11.598.210.000** đồng, đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng, trong đó: Khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu là 11.211.266.000 đồng; khối lượng chưa đủ điều kiện nghiệm thu là 386.944.000 đồng (Do Nhà thầu thi công không phối hợp để kiểm tra kỹ thuật và làm hồ sơ hoàn công) (theo báo cáo số 28/2021/TVGS-BC ngày 24/7/2021 của Tư vấn giám sát), khối lượng còn lại của gói thầu theo hợp đồng là **1.647.196.000 đồng** (*Một tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi sáu ngàn đồng*).

Trước tình hình mùa mưa bão lại sắp đến mà khối lượng thi công còn lại của gói thầu chủ yếu là phần đất thuộc đoạn tuyến đường đắp cao dễ gây sạt lở, mất an toàn cho khu tái định cư; thời gian để thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn đến 31/12/2021 (Văn bản số 119/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh). Hơn nữa, mùa mưa bão cuối năm 2020 đã có một số hộ sống dọc bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở, đe dọa đến tính mạng của các hộ dân thuộc đối tượng di dời lên khu tái định cư đang thực hiện dự án. Do đó, việc gấp rút hoàn thành dự án, đảm bảo an toàn để thực hiện công tác bố trí dân cư vùng sạt lở bờ sông Thạch Hãn trước mùa mưa bão năm 2021 là nhiệm vụ cấp bách. Vì vậy, Chi cục Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư các nội dung như sau:

1. Căn cứ Khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Cho phép chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng số 270/HĐXD-PTNT ngày 18/10/2016 giữa Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị và Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên (Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về việc thi công gói thầu: Thi công xây dựng công trình San tạo mặt bằng và đường giao thông nội bộ (Tuyến Chính, T1, T2, T3, T4, T5, T6) Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (*Lý do chấm dứt hợp đồng theo Thông báo số 227/PTNT-DA ngày 4/6/2021 gửi kèm theo*).

2. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "GTCHT" thuộc trường hợp "cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn" và nằm trong quy định được chỉ định thầu rút gọn. Đó đó, Chi cục PTNT kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép chỉ định thầu rút gọn phần khối lượng còn lại của gói thầu để sớm triển khai hoàn thành dự án trước mùa mưa bão năm nay, với nội dung chính của gói thầu hình thành mới là: Giá gói thầu: **1.647.196.000 đồng** (*Một tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi sáu ngàn đồng*); thời gian thực hiện gói thầu đến 31/12/2021.

H. C. N. K.  
H. C. N. K.  
H. C. N. K.  
H. C. N. K.  
H. C. N. K.  
H. C. N. K.

Chi cục Phát triển nông thôn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh sớm xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở NN &PTNT (b/c);
- Chi cục trưởng;
- Lưu: VT, CS<sub>(ph)</sub>.

**CHI CỤC TRƯỞNG**



*[Handwritten signature]*

**Hoàng Minh Trí**

