

## **BÁO CÁO**

**Về việc chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà thầu thực hiện tiếp gói thầu thi công xây lắp (đợt 1) công trình: Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh.**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện công văn số 532/SKH-KTN ngày 23/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý hợp đồng thi công xây dựng gói thầu xây lắp (đợt 1) công trình Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh. UBND huyện Gio Linh xin báo cáo như sau:

1. Về việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan: UBND huyện xin cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Báo cáo giải trình làm rõ việc xác định lại giá gói thầu:

Việc xác định lại giá gói thầu phần khối lượng còn lại của gói thầu xây lắp đợt 1 phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 135 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 vì:

Dự toán đợt 1 được lập và phê duyệt từ năm 2018 trong lúc hiện nay, giá cả vật liệu tăng cao và các chế độ chính sách đã được thay đổi, do đó nếu giữ nguyên giá dự toán đã được duyệt để hợp đồng trọn gói thì không còn phù hợp (*gói thầu xây lắp đợt 1 được hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, gói thầu xây lắp đợt 1 đến 31/12/2021 mới chỉ được thực hiện là 22.107.913.000 đồng/37.227.797.000 đồng (bao gồm dự phòng là 1.470.690.000 đồng) đạt 59,3% (chưa tính điều chỉnh giá), hợp đồng gói thầu xây lắp đợt 1 đã chấm dứt sau ngày 31/12/2021. Giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp đợt 1 còn lại chưa thực hiện là 15.119.884.000 đồng. Do giá trị gói thầu còn lại là dưới 20 tỷ nên huyện đang dự định trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, hình thức hợp đồng là trọn gói*). Việc cập nhật lại giá gói thầu theo hiện hành dự kiến chỉ tăng gần 1 tỷ đồng, giá trị này nhỏ hơn chi phí dự phòng trong dự toán đã được phê duyệt nên việc điều chỉnh dự toán không vượt tổng mức đầu tư, cụ thể: Tổng mức đầu tư dự án là 80,761 tỷ đồng trong khi đó tổng dự toán toàn công trình (đợt 1 và đợt 2) là 58.994.182.000 đồng (*đã bao gồm dự phòng là 2.833.805.000 đồng*). Ngoài ra còn chi phí GPMB đến hiện tại đã chi trả là 5.953.262.000 đồng và đã kiểm kê trình phương án GPMB để thực hiện gói thầu xây lắp đợt 2 là 13 tỷ đồng). Như vậy tổng dự toán là 77.947.444.000 đồng nên không vượt tổng mức đầu tư.

Vì vậy việc điều chỉnh dự toán do thay đổi giá vật liệu, nhân công và chế độ chính sách tức là thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức

nên việc điều chỉnh dự toán phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 135 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 “b) Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt”.

3. Báo cáo về nguồn vốn, kế hoạch vốn:

Tổng mức đầu tư dự án: 80.761.000.000 đồng

Trong đó phân kỳ đầu tư:

+ Năm 2017-2020: 50,461 tỷ đồng (vốn trung ương đã bố trí đủ).


+ Năm 2021-2023: 30,3 tỷ đồng (ngân sách huyện bố trí vốn kế hoạch trung hạn tại quyết định số: 4494/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND huyện Gio Linh).

Như vậy nguồn vốn đảm bảo để thực hiện hoàn thành dự án theo quyết định phê duyệt dự án.

Năm 2022, nếu được UBND tỉnh đồng ý các nội dung đề xuất thì huyện cam kết sẽ bố trí vốn trước khi trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với phần công việc còn lại của gói thầu.

4. Đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu đối với phần công việc còn lại của gói thầu:

Do giá trị gói thầu xây lắp còn lại là dưới 20 tỷ đồng nên UBND huyện Gio Linh đề xuất lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, hình thức hợp đồng là trọn gói.

Vậy UBND huyện Gio Linh kính báo cáo và trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đồng ý chủ trương cho phép huyện tiếp tục phê duyệt dự toán phần khối lượng còn lại và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành để tiếp tục triển khai xây dựng công trình hoàn thành theo thiết kế đã được duyệt. 

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TT huyện ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Võ Đắc Hoá